

社会資本総合整備計画

〔かごしま国体開催に向けた鴨池公園の整備〕

事後評価シート

令和2年2月

(鹿児島県 鹿児島市)

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和2年2月

計画の名称	かごしま国体開催に向けた鴨池公園の整備				重点配分対象の該当	○				
計画の期間	平成29年度～平成31年度(3年間)		交付対象	鹿児島市						
計画の目標	鹿児島市鴨池公園における運動施設について、かごしま国体に向けて整備をするとともに、安全で安心なスポーツ活動のできる環境づくりを推進する。									
計画の成果目標(定量的指標)	・鹿児島市鴨池公園における国体競技の会場となる運動施設のうち改修済施設を、0施設(H29)から1施設(H31)に増加(改修対象施設:野球場)									
定量的標の定義及び算定式					定量的指標の現況値及び目標値					
鹿児島市鴨池公園におけるかごしま国体開催時に競技会場となる運動施設の改修済施設数 (かごしま国体開催時に競技会場となる運動施設の改修率) = (評価時点の改修済施設数) / (対象施設数)				当初現況値	中間目標値	最終目標値	備考			
				(H24末)	(H27末)	(H29末)				
				0施設	-	1施設 100%				
全体事業費	合計(A+B+C)	136 百万円	A	136 百万円	B	0 百万円	C	- 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0 %

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
・鹿児島市公共事業評価検討委員会(内部)での審議	・令和元年12月
・鹿児島市事業評価監視委員会(外部)での審議	公表の方法
	・ホームページへの掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

A1 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H29	H30	R1	R2	R3			
A-1	公園	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	都市公園事業(鴨池公園)	公園整備 23.8ha	鹿児島市						136		
合計													136			
B 関連社会資本整備事業(該当なし)																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業 主体	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H29	H30	R1	R2	R3		
合計													0			
C 効果促進事業(該当なし)																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H29	H30	R1	R2	R3			
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		鴨池公園野球場について、老朽化や競技団体からの指摘事項に対応するための改修（フェールポール、スタンド、トイレ等）を行った結果、かごしま国体（軟式野球競技）に向けた施設整備が進むとともに、安全で安心なスポーツ活動のできる環境づくりの推進が図られた。		
II 定量的指標の 達成状況	本事業実施区域内（周辺地区を含む）の居住人口の維持	最終目標値	100%	目標値と実績値に差 が出た要因
		実績値	100%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項（今後の方針等）				
かごしま国体終了後も引き続き、長寿命化計画に基づき、野球場の残された老朽化部分の改修を実施することにより、安全で安心なスポーツ活動のできる施設づくりを目指す。				