

公営住宅整備事業等再評価チェックリスト

事業主体名	鹿児島市
評価時期	平成23年 1月

事業単位名	三和住宅	事業採択時期	平成13年4月
事業概要	事業期間:平成13年4月 ~ 平成31年3月 供給戸数: 377戸 (12棟) 事業費: 6,515,259千円 (うち、国費) 3,602,218千円		
事業の進捗状況	a. 計画通り進捗している。 a1. 今後も計画通り進捗する予定 a2. 今後は進捗が遅れる予定 (原因) b. 計画より遅れている b1. 改善案により遅れを取り戻す予定 (改善案) b2. 進捗のめどがたたない (原因)		
事業を巡る社会情勢の変化の有無	事業の変更、休止又は中止につながるような変化の有無 a. 有 (変化の内容) b. 無		
一部供用開始されている住宅の空家率	空家率: <u>0</u> % (平成22年度 募集5戸 応募435件 倍率87倍) (供用戸数: 222 戸(4棟)、 空家戸数: 0 戸)		
コスト縮減や代替案立案等の可能性の検討	a. 可能性有り (具体的内容) b. 可能性無し		

事業単位名	三和住宅
今後の対応方針	当初計画通り事業は進捗しており、今後も計画通り継続する。
方針決定理由	・供用開始されている住宅に空家はなく、コスト縮減にも努め、事業の進捗も計画通りであるため。