

設計図書等に関する質疑応答書

令和8年9月25日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名 谷山支所庁舎大規模改修その他空気調和設備工事

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

① 見積用閲覧書 P.38 『石綿含有保温材撤去』『空調ファン部等撤去』『アスベスト安全衛生等』の数量が1式となっておりますが、具体的な根拠となる数量（撤去箇所数など）を教えてください。また、受注後箇所数の変動があった場合は変更契約となるとして良いですか。

② アスベスト撤去箇所の図示、並びに仕様（配管サイズ、ダクトサイズなど）・数量を教えてください。

回 答 令和 8 年 1 0 月 2 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課

① ② アスベスト撤去箇所は、図 M-3「1.石綿含有対象建材」及び図 M-48「詳細図（空調設備・撤去）」に記載しております。なお、撤去対象の仕様及び数量については、図面に示すとおり、機器・器具等の接続部のたわみ継手及びパッキン並びに煙道の曲り部の保温材の撤去を見込んでおります。

また、図 M-3「3.事前調査」に記載のとおり、工事着手前に目視することができない箇所について、石綿含有建材が確認された場合は、現場状況を確認のうえ監督員と協議し、必要に応じて設計変更の対象とします。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。