

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8年 2月 24日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名 | 鹿児島市民文化ホール非常用発電その他設備改修工事

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. 発電設備 自家発電 A 重油の硫黄分は 0.1%以下と 0.5%以下の 2種類がございしますが、0.5%以下でよろしかったでしょうか。
2. 発電設備 自家発電 電線ケーブルの 6kV_FPT-C ケーブル再敷設の歩掛は電気設備 実務マニュアル P200 より 38mm2-3C の 0.081 ですが、再敷設の補正係数は考えているでしょうか。
3. 発生材処理 石綿含有廃棄物 運搬費 発電機・原動機の歩掛コード B0-281121 には金属を運搬するような廃棄物の項目がございません。石綿含有廃棄物の一部とは認識しておりますが、無筋コンクリート・木材類・石膏ボードのどちら選択されているのでしょうか。
4. 発生材処理 石綿含有廃棄物 運搬費 石綿含有成形板等は歩掛コード B0-281121 の石膏ボードを選択されているのでしょうか。
5. 発生材処理 再生資源運搬費 コンクリート殻は歩掛コード B0-281121 の無筋コンクリートを選択されているのでしょうか。

回 答 | 令和 8年 2月 26日 鹿児島市企画財政局財政部契約課

1. 0.5%以下です。
2. 公共建築工事標準単価積算基準 表 E1-1-9 「高圧耐火ケーブル（6kV EM-FP-C、6kV NH-FP-C）」のとおりです。
3. 石こうボード類の運搬費を準用しております。
4. 石こうボード類の運搬費を準用しております。
5. 無筋コンクリート類の運搬費を準用しております。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。

