墓地内施設物工事確認票

（川上墓園・武岡墓地の芝墓地を除く）

墓地（墓園）　　等　　号　　番　使用者：

施設名称	確認項目	確認欄	
		工事申請時	完了検査時
区画	「工事区画」が「申請区画」と合致している。 （現地確認をしている。）		
土間	隣接区画の柵欄にコンクリート等を流し込んでいない。		
土留石	土留めの高さが 30cm 以下である。		
納骨施設	納骨施設の上蓋(スラブ)上面までの高さが GL から 90cm 以内である。(地上式納骨施設の場合)		
	納骨施設の上蓋(スラブ)は柵欄の内側におさめ、排水が隣接区画に流れ込まないようにしている。		
柵欄 **（門柱含む）**	柵欄の高さが 100cm 以下である。		
灯篭	柵欄の内側に納め、柵欄より 2cm 以上の間隔が取られている。		
	(角灯篭を設置する場合のみ) 灯篭の庇を参道から 10cm 以上後退させている。		
	(角灯篭を設置する場合のみ) 参道側の庇の角を削り安全な状態にしている。		
銘碑	柵欄の内側に納め、柵欄より 2cm 以上の間隔が取られている。		
置き台	柵欄の内側に納め、柵欄より 2cm 以上の間隔が取られている。		
その他設置物 (　　)	柵欄の内側に納め、柵欄より 2cm 以上の間隔が取られている。		
家名表記	使用者の家名が墓石・門柱等の正面に表示されている。 ※両家表記は別途申請が必要		
工事施工者	住　所 氏　名　　（署名又は記名押印）		
墓地管理人			